

COMUNE DI ROTA GRECA (PROV. DI COSENZA)

via S. Francesco - 0984/920405- fax 0984/920791 – Codice Fisc./P.IVA 00368270781

N. 20 R.G.D

Del 14.02.2013

VERBALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Lavori di “sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia”.

Approvazione e liquidazione 1° SAL e competenze tecniche -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 05.07.2004, ad oggetto: “Attribuzione responsabilità degli uffici e dei servizi agli Assessori Comunali ai sensi della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificata dalla Legge n. 488 del 28.12.2001”;

VISTO il Decreto di nomina Prot. n. 2269 del 23.06.2009, con il quale viene nominato responsabile del servizio area tecnica l'Assessore Bottino Vincenzo ed in assenza o impedimento assumerà la responsabilità del servizio l'Assessore Lupo Piero;

PREMESSO :

VISTO il Decreto di nomina Prot. n. 2269 del 23.06.2009, con il quale viene nominato responsabile del servizio area tecnica l'Assessore Bottino Vincenzo ed in assenza o impedimento assumerà la responsabilità del servizio l'Assessore Lupo Piero;

Premesso:

che con delibera di G.C. n. 74 del 27.12.2004, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio Sede Municipale redatto dal tecnico comunale geom. Meringola Raffaele, all'uopo incaricato dall'esecutivo comunale;

Che con determina del responsabile del Servizio area tecnica n. 12 del 21.01.2009 è stata approvata la relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico, stato finale e parcella tecnica dei lavori di “1° stralcio relativo ai lavori di consolidamento del versante medio fosso casale interventi prioritari via Roma e località babilonia” giusto contratto di appalto n. 224 del 13.05.2005 registrato a Cosenza in data 20.05.2005 al n. 3391 e atto aggiuntivo in data 13.02.2008 rep. n. 248 registrato a Cosenza in data 28.02.2008 al n. 266;

CHE con nota prot. n. 1981 del 29.05.2009 veniva chiesto alla Regione Calabria – Dipartimento 9 LL.PP. – l'autorizzazione per l'utilizzazione delle economie sul progetto principale pari ad €. 235.586,53;

CHE con determina del responsabile del servizio area tecnica n. 220 del 12.11.2009 veniva approvata la relazione, quadro economico e la planimetria (progetto preliminare) con sopra segnate le opere eseguite e le nuove opere da eseguire consistenti in sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia;

CHE con nota prot. 4136 del 12.11.2009 è stata trasmessa la determina n. 220/09, con gli atti allegati, e veniva chiesto all'Amministrazione Provincia di Cosenza l'utilizzazione delle economie di €. 235.586,53;

CHE la Regione Calabria con propria nota prot. n. 18281 del 12.10.2010 ha trasmesso il Decreto n. 13947 del 06.10.2010 di utilizzazione dei residui di complessivi €. 235.586,53 registratasi sui lavori del progetto principale;

Che con determina n. 195 del 10.12.2010 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità collaudo e coordinatori per l'esecuzione dei lavori (legge 494/96 – D.Lgs 81/08 e s.m.i.) agli Ingegneri Barci Antonio da Taverna di Montalto Uffugo e

Ing. Covelli Ippolito da Cosenza, mentre per la parte geologica al geologo Dr. Gosso Ciponte Vincenzo da Belvedere Marittimo;

VISTO che l'intervento di cui sopra è stato inserito nel Piano triennale delle Opere pubbliche e il piano annuale dei LL.PP. 2011/2013 approvato con delibera di C.C. n. 17 del 28.06.2011 e piano triennale OO.PP. ed annuale 2012/2013 adottato con delibera di G.C. n. 35 del 29.09.2011;

CHE la spesa viene imputata sull'apposito codice n. 2.09.01.07 del bilancio comunale 2013 in corso di formazione;

CHE con delibera di G.C. n. 40 del 20.10.2011, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia".

CHE con nota prot. n. 2927 del 13.10.2011 veniva trasmesso, il progetto definitivo ed esecutivo, corredato della delibera di G.C. n. 40/2011 di approvazione, alla Regione Calabria per il parere di compatibilità geomorfologica per come previsto dalla Legge 183/99;

CHE la Regione Calabria - Autorità di Bacino Regionale (ABR) - con nota prot. n. 0189944 del 29.11.2011 esprimeva il parere favorevole di compatibilità geomorfologica per gli aspetti di specifica competenza a condizione che vengano stralciate le suddette opere:

- Intervento su Via Venezia e muretto di recinzione e bitumazione stradale in Via Fontanelle;
- Siano previsti periodici controlli per rilevare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di sistemazione idrogeologica già realizzati ed in progetto, nonché per valutare la necessità di interventi manutentivi;
- Siano state ottemperate le prescrizioni impartite da questo Ufficio nel parere rilasciato prot. n. 2531 del 24.01.2005;

CHE con nota prot. n. 3384 del 01.12.2011 veniva comunicato ai tecnici incaricati Ing. Barci Antonio e Ing. Covelli Ippolito di adeguare gli elaborati progettuali secondo quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Regionale;

CHE in data 11.01.2011 i tecnici incaricati hanno ripresentato gli elaborati corretti secondo le indicazioni dell'ABR e di questa Amministrazione (con inserimento di un tratto di raccolta di acque meteoriche e relativo pozzetto su traversa Via Venezia);

CHE il progetto è stato ritrasmesso all'ABR ed all'Amministrazione Provinciale acquisendo i pareri favorevoli rispettivamente in data 20.03.2012 prot. 0099866 ed in data 02.04.2012 prot. n. 33237;

CHE è stato riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo, aggiornato a seguito del parere di compatibilità geomorfologica espresso dall'ABR (Autorità di Bacino regionale), redatto dai tecnici incaricati Ing. Barci Antonio, Ing. Covelli Ippolito e dal geologo Dr. Gosso Ciponte Vincenzo, con delibera di G.C. n. 02 del 26.01.2012 avente il seguente quadro economico di spesa:

| | |
|---|---------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI | € 165.256,55 |
| Di cui : oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 5.616,67 |
| Di cui: Costi Manodopera | € <u>51.585,38</u> |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso | € 108.054,50 |
| IMPORTO NETTO LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA | € 165.256,55 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| 1- IVA Sui lavori e oneri della sicurezza 21% | € 34.703,88 |
| 2- Spese Generali e Tecniche 10% | |
| > progettazione, direzione lavori e coll. amm/vo | € 14.000,00 |
| > Studio geologico | € <u>2.500,00</u> |
| Sommario | € 16.500,00 |
| 3) gara e pubblicità | € 1.000,00 |
| 4) Indagini | |
| Indagini geologiche | € 5.000,00 |
| 5) Rilievi | € 1.000,00 |
| 6) coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | € <u>4.900,00</u> |

| | |
|---|---------------------|
| Sommano | € 11.900,00 |
| 7) Responsabile del procedimento | € 1.239,42 |
| 8) Imprevisti | € 22,68 |
| 9) IVA al 21% sulle voci 2.3.4.5.6 | € 5.964,00 |
| Sommano | € 7.226,10 |
| Totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € 70.329,98 |
| IMPORTO TOTALE DELL'OPERA | € 235.586,53 |

CHE con determina del Responsabile del servizio area tecnica n. 69 del 29.06.2012 è stata indetta, stante l'urgenza, gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 57 comma 6, D.Lgs 163/2006, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso;

Che, con determina del responsabile del Servizio Area tecnica n. 106 del 03.09.2012 veniva aggiudicata, definitivamente, la gara d'appalto relativa ai lavori di sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia" all'Impresa CO.GE.CA. costruzioni generali Calabresi sas di Perrone geom. Damiano e C. con Sede in Corigliano Calabro (Cs) alla Via Locri s.n.c. per l'importo di contratto di **EURO 154.081,76**, depurato del ribasso offerto del **7%** sull'elenco prezzi posto a base di gara, (compreso **Euro 5.616,67** per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre all' IVA;

Che è stipulato regolare contratto d'appalto in data 09.10.2012 rep. n. 276, registrato a Cosenza in data 15.10.2012 al n. 717, serie 1;

Che a seguito delle risultanze della gara d'appalto, è stato approvato con determina del responsabile del servizio area tecnica n. 19 del 14.02.2013 il quadro economico di riaccertamento della spesa con le seguenti risultanze:

| A) Lavori: | | | | | |
|---|--|------|-------------------|------------------|-------------------|
| - Importo dei lavori | | €. | 165.256,55 | | |
| - di cui oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso) | | €. | 5.616,67 | | |
| IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | | €. | 159.639,88 | | |
| - A detrarre il ribasso offerto del 7% | | - €. | 11.174,79 | | |
| RESTANO I LAVORI di contratto | | €. | 148.465,09 | | |
| B) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) | | €. | 5.616,67 | | |
| IMPORTO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (compreso oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) | | €. | 154.081,76 | | 154.081,76 |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | | | |
| 1) Iva 21% su lavori ed oneri sicurezza | | € | 32.357,17 | 32.357,17 | |
| 2) Spese Generali e Tecniche 10%:> progettazione, direzione lavori e coll. amm/vo | | €. | 14.000,00 | | |
| > Studio geologico | | €. | <u>2.500,00</u> | 16.500,00 | |
| Sommano | | €. | | | |
| 3) gara e pubblicità..... | | € | 1.000,00 | | |
| 4 Indagini geologiche..... | | €. | <u>5.000,00</u> | | |
| 5 rilievi | | €. | <u>1.000,00</u> | | |
| 6 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione..... | | € | <u>4.900,00</u> | | |
| Sommano(gara e pubblicità +indagini geol,+ rilievi + coord sicurezza | | | | 11.900,00 | |
| 7 Responsabile del procedimento..... | | €. | <u>1.239,42</u> | | |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| 8 Per imprevisti e/o perizia variante 5% su €. 159.639,88.....€ | 7.981,99 | | |
| 9 per IVA al 21% su voci 2.3.4.5.6.8 (su tot. €. 36.381,99). Sommano (RUP,imp.e/oPer.Var, IVA su voci 2.3.4.5.6.8 | 7.640,22 | 16.861,63 | |
| 10 per economie.....€. | | 3.885,97 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE.....€. | | | 81.504,77 |
| TOTALE INTERVENTO (A+B) €. | | €. | 235.586,53 |

Visto il 1° SAL a tutto il 15.01.2013, presentato dai Direttori dei Lavori Ing. *Barci Antonio* e Ing. *Covelli Ippolito*, all'uopo incaricato, ammontante ad €. **116.659,51**, che al netto del ribasso d'asta praticato del 7,00% risulta pari ad EURO 104.805,92 per lavori oltre agli oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso di €. 3.964,97 **per complessivi €.** **108.770,89** eseguiti dall'impresa CO.GE.CA. costruzioni generali Calabresi sas di Perrone geom. Damiano e C. con Sede in Corigliano Calabro (Cs) alla Via Locri s.n.c;

Visto il 1° certificato di pagamento dell'importo di **EURO 108.200,00** (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso di €. 3.964,97 ed al netto delle ritenute) a favore della predetta impresa presentato dai Direttori dei Lavori, più IVA al 21% di €. **22.722,00** (importo complessivo €. **130.922,00**) nonché la fattura allegata al 1° SAL presentata dalla Ditta CO.GE.CA n. 01 del 17.01.2013;

Vista la parcella tecnica presentata dai tecnici incaricati Ing. *Barci Antonio* e Ing. *Covelli Ippolito*, per progettazione, direzione lavori e sicurezza al 1° SAL;

Ritenuto dovere provvedere all'approvazione del 1° S.A.L. ed al pagamento delle somme in favore della ditta appaltatrice più le competenze tecniche;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il D.P.R., n. 207/2010;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;

DETERMINA

1. **La** narrativa che precede, interamente confermata, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di approvare**, con il presente atto il 1° SAL relativo ai lavori di "sistemazione area a valle di Via Roma ed a monte del fosso Casale, sistemazione area a valle della località Babilonia, sistemazione del fosso San Francesco tratto a monte del quartiere Cittadella e sistemazione muro lungo la via Venezia" a tutto il 15.01.2013, presentato dai Direttori dei Lavori Ing. *Barci Antonio* e Ing. *Covelli Ippolito*, ammontante al netto del ribasso del 7,00% ad €. **108.770,89**, comprensivo di oneri della sicurezza, ed il **1° certificato di pagamento di €. 108.200,00** (compreso oneri sicurezza non soggetti a ribasso di €. 3.964,97) **più IVA al 21% di 22.722,00** (totale complessivo €. **130.922,00**) eseguiti dall'Impresa CO.GE.CA. costruzioni generali Calabresi sas di Perrone geom. Damiano e C. con Sede in Corigliano Scalo (Cs) alla Via Locri s.n.c;
3. **Di approvare**, la parcella tecnica presentata in data 05.02.2013 dai progettisti e Direttori dei lavori Ing. *Barci Antonio* e Ing. *Covelli Ippolito*, **incarico congiunto**, nelle previsioni del quadro economico del progetto approvato, nonché la specifica contenente gli importi a tutto il 1° SAL: **Compenso per progettazione €.** **5.309,41**, **coordinamento sicurezza progettazione €.** **1.506,71**, **rilievi €.** **1.000,00**, **direzione lavori al 1° SAL €.** **3.716,52**, **coordinamento sicurezza esecuzione lavori al 1° SAL €.** **1.757,83**, **contabilità e misura al 1° SAL €.** **1.049,03** (importo complessivo €. **14.339,50**, compreso Cassa Previdenza, **più IVA al 21% di €.** **3.011,29**) . Di approvare, altresì, la ripartizione dei compensi tecnici così come sottoscritta dagli stessi Tecnici nel modo seguente: a) Ing. Barci Antonio €. 7.800,53 più I.V.A. al 21% di €. 1.638,11 (**importo complessivo €.** **9.438,64**); b) Ing. Covelli Ippolito €. 6.538,97 più I.V.A al 21% di 1.373,18 (**importo complessivo €.** **7.912,15**);

4. Di liquidare e pagare, il 1° SAL, in favore dell'Impresa CO.GE.CA. costruzioni generali Calabresi sas di Perrone geom. Damiano e C. con Sede in Corigliano Calabro (Cs), alla Via Locri snc, solo successivamente alla somministrazione del finanziamento da parte della Regione Calabria – Amministrazione Provinciale di Cosenza, l'importo di **€. 108.200,00** più IVA al 21% di **€. 22.722,00** (fattura n. 01 del 17.01.2013 (importo complessivo €. **130.922,00**).
5. **Di** liquidare e pagara, in favore dei progettisti e Direttori dei lavori Ing. *Barci Antonio e Ing. Covelli Ippolito*, **incarico congiunto**, le competenze tecniche al 1° SAL come specificate al punto 3) per l'importo complessivo di €. 14.339,50 compreso cassa Previdenza più I.V.A. al 21% di 3.011,29, solo successivamente alla somministrazione

del finanziamento da parte della Regione Calabria – Amministrazione Provinciale di Cosenza, nel modo seguente: a) Ing. Barci Antonio €. 7.800,53 più I.V.A. al 21% di €. 1.638,11 (**importo complessivo €. 9.438,64**); b) Ing.Covelli Ippolito €. 6.538,97 più I.V.A al 21% di 1.373,18 (**importo complessivo €. 7.912,15**);

6. **Di** dare atto che la spesa totale dell'intervento pari ad €. **235.586,53** è finanziata dalla Regione Calabria - Dipartimento 9 – Settore 2 – giusto decreto del Dirigente del Settore n. 1390 del 23.09.2010, "registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria n. 13947 del 06.10.2010;
7. Di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità 2013;
8. Di imputare la spesa complessiva relativa al 1° SAL e competenze tecniche di €. **148.272,79** sul codice n. 2.09.01.07, *capitolo 4440* del bilancio comunale 2013, residui passivi 2012, in corso di compilazione;
9. **Di** trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile e copertura finanziaria;
10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dal momento del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario.
11. Di trasmettere copia del presente al messo notificatore per curarne la pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente sul sito internet www.gazzettaamministrativa.it

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Vincenzo Bottino)

COMUNE DI ROTA GRECA

(Provincia di Cosenza)

VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO, NONCHE' LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000, DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 148.272,79 IMPUTANDOLA SUL CAP. 46 - INTERVENTO 2.09.01.07 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, RESIDUI PASSIVI, IN CORSO DI COMPILAZIONE.

IMP. N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Lupo Piero

Prtot. N.del

LA PRESENTE DETERMINAZIONE, AI FINI DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI, DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E AI SENSI DELLA LEGGE N. 69/2009, SARA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE, SUL

SITO INTERNET: www.gazzettaamministrativa.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Rota Greca, lì.....

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Tommaso Giuseppe